

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области»

« 31» июля 2023г.

г. Сафоново

Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области» (далее – Комиссия), созданная постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 26.09.2018 № 1128 в составе:

Барбенков Александр Иванович - первый заместитель Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, заместитель председателя Общественной комиссии

Шолкова Светлана Ивановна - главный специалист комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, секретарь Общественной комиссии

Члены комиссии:

Андреева Ирина Геннадьевна - начальник отдела социальной защиты населения в Сафоновском районе Смоленской области Департамента Смоленской области по социальному развитию

Бутов Александр Сергеевич - заместитель директора по производству ООО УК «Жилсервис»

Киселева Ольга Геннадиевна - председатель комитета по образованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области

- Петров
Петр Петрович - начальник МКУ «Управления по делам ГО и ЧС г. Сафоново Смоленской области»
- Литвинова
Ирина Александровна - главный специалист – строительный инспектор Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области
- Сильверстов
Василий Александрович - председатель Общественного совета муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области
- Кузьмин
Сергей Александрович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела МВД России «Сафоновский»
- Федькина
Наталья Владимировна - начальник юридического отдела Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области
- Латыпов Дмитрий
Ренатович - заместитель главного инженера СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
- Шарамко
Степан Петрович - директор ООО УК «Интекс»

ПРОВЕЛА ЗАСЕДАНИЕ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. О включении дворовых территорий в адресный перечень на благоустройство в 2024 году.
2. О ходе выполнения мероприятий по благоустройству по состоянию на 31.07.2023г.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВЫСТУПИЛ:

Барбенков Александр Иванович - первый заместитель Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области,

заместитель председателя Общественной комиссии, который предложил присутствующим включить в адресный перечень на благоустройство в 2024 году четыре дворовые территории:

- микрорайон -1, д.28;

- микрорайон-2, д. 36;

- микрорайон-2, д.20;

- микрорайон-2, д.21, исходя из лимитов бюджетных ассигнований на 2024 год, и с учетом проведенного голосования по определению дизайн-проекта общественной территории – Парковая зона по ул. Мира, благоустройство набережной (3 этап).

Так как территория многоквартирного дома № 36 микрорайона - 2 частично отремонтирована в рамках ремонта автомобильных дорог общего пользования в 2022 году, в том числе в 2023 ведутся работы по устройству тротуаров, необходимо оставить работы исходя из минимального перечня: обеспечение освещения, установка лавок и урн и устройство парковочных мест с торца дома (при необходимости).

Кроме того, дома № 20 и № 21 микрорайона - 2 имеют общую дворовую территорию, поэтому предложено включить эти две территории в благоустройство на 2024 год.

РЕШИЛИ:

Включить в адресный перечень на благоустройство в 2024 году, четыре дворовые территории:

- микрорайон -1, д.28;

- микрорайон-2, д. 36;

- микрорайон-2, д.20;

- микрорайон-2, д.21.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 12 чел., единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВЫСТУПИЛ:

Барбенков Александр Иванович - первый заместитель Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, заместитель председателя Общественной комиссии, который озвучил присутствующим результаты выполнения мероприятий по благоустройству по состоянию на 31.07.2023 г.

По дворовым территориям:

На 4 дворовых территории: микрорайон № 1, д.13, ул. Ленинградская, д.11, ул. Шахтерская, д.3, ул. Первомайская, д.20 заключен муниципальный

контракт на общую сумму **9,4 млн. руб.** Подрядная организация: ИП Далалоян Вард Никалович; Срок завершения работ по контракту – **01.08.2023г.**

По состоянию на 31.07.2023г. следующая ситуация по выполнению работ на объектах:

микрорайон № 1 д.13:

Процент выполнения работ – 75 %.

2. ул. Шахтерская, д.3:

Процент выполнения работ – 52 %.

3.ул.Ленинградская, д.11

Процент выполнения работ – 45 %.

4. ул.Первомайская, д.20:

Процент выполнения работ – 50 %.

По парковой зоне по ул. Мира парк «Южный» 2 этап Благоустройство набережной.

Данная общественная территория была выбрана жителями города в ходе рейтингового голосования в 2021 году, а уже в 2022 году на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru граждане голосовали за наиболее понравившийся им дизайн-проект.

Заключен муниципальный контракт на сумму: **9,8 млн. руб.** подрядчик: ИП Туфанов Дмитрий Сергеевич. Срок завершения работ по контракту – **15.08.2023г.** С подрядчиком ведется претензионная работа о необходимости ускорения проведения работ на объекте.

По разработке проектно-сметной документации по благоустройству парковой зоны ул. Мира 3 этап Устройство площадок и установка малых архитектурных форм

В настоящее время заключен договор на сумму: **0,6 млн. руб.** подрядчик: АО «Смоленский промстройпроект» Срок завершения работ по договору – **30.06.2023г.** Работы выполнены.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о ходе выполнения мероприятий по благоустройству 4 дворовых территорий и общественной территории - парковой

зоны по ул. Мира - благоустройство набережной (2 этап) по состоянию на 31.07.2023 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 12 чел., единогласно


«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Подписи:

Заместитель


председателя комиссии



А.И. Барбенков


Протокол вела:

Секретарь комиссии




С.И. Шолкова

Члены комиссии:




И.Г. Андреева



А.С. Бутов



О.Г. Киселева



П.П. Петров




И.А. Литвинова




В.А. Сильверстов



С.А. Кузьмин



Н.В. Федькина



Д.Р. Латыпов



С.П. Шарамко